Акт ввода в эксплуатацию

ТМ140 зав. №_____ наработка двигателя_____

_____

Организация, место проведения работ

Вид работы	Отметка (да/нет)	Примечание
Внешний осмотр Изделия и проверка документации		
Наличие сопроводительной документации.		
Комплектность изделия, документов и ЗИП.		
Соответствие номеров узлов и агрегатов документации.		
Работоспособность дверей, дверных замков.		
Целостность стекол, зеркал, светотехники.		
Наличие и крепления люков и пробок на корпусе и на днище.		
Контроль заправки ГСМ		
Уровень масла в ГМ КПП. При длительной стоянке уровень масла в трансмиссии может быть выше верхней метки щупа. Запустить двигатель и проработать на нейтрали от 1 до 1,5 мин (до стабилизации давления в системе смазки и управления). Остановить двигатель. Через 5 мин измерить уровень масла щупом - он должен быть между верхней и нижней метками щупа.		
Уровень охлаждающей жидкости. Минимум – на уровне нижнего гребня мерительной линейки, норма - между верхним и средним гребнями линейки		
Уровень масла в поддоне двигателя. Контроль производить на прогретом двигателе не ранее чем через 5 мин после остановки двигателя. Норма между верхней и нижней меткой на щупе.		
Уровень масла в раздаточном редукторе. Норма – между метками щупа		
Проверка работоспособности		
Состояние АКБ, исправность предохранителей, работоспособность электрооборудования.		
Работоспособность предпускового подогревателя Hydronic 35, автономной системы отопления (отопитель AIRTRONIC L-D5).		
Проверить показания КИП, функционирование приборов внешнего и внутреннего освещения, дорожной сигнализации		
Проверить работу отопителя кабины		
Проверить изделие в движении: плавность трогания, повороты, торможение, движение на всех передачах, движение задним ходом.		

Изделие введено в эксплуатацию с замечаниями/без замечаний (нужное подчеркнуть)

Замечания _____

(указать замечания)

_____

_____ « » 202 г.

Ответственный за эксплуатацию ТМ _____

_____

(Ф.И.О. должность, телефон, e-mail)

_____

Должность, Ф.И.О., подпись, печать

Примечание: *заполненный акт ввода в эксплуатацию направляется на электронный адрес servis@kmz.ru, для начала отсчёта гарантийного периода изделия.*